



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale  
2007-2013

# Buletin Informativ

Nr. 8 iulie 2016

## Privire de ansamblu



## EFORT COMUN

Buletinul Informativ nr. 8 își propune să aducă informație la zi cu privire la stadiul implementării lucrărilor din cadrul contractelor de lucrări destinate modernizării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița. Conținutul acestui buletin informativ acoperă progresul înregistrat în ultimul an de implementare a fazei I-a proiectului, finalizarea acestora urmând să se realizeze până la finalul anului 2016.

Ca element de noutate, în cadrul acestui buletin informativ se va face o trecere în revista a celor 10 contracte de lucrări, specificând pentru fiecare în parte indicatorii asumați pentru a fi realizați în cadrul proiectului cu finanțare europeană.

În speranța unei lecturi plăcute și utile, vă invităm să ne comunicați impresiile dvs. despre proiect, la adresele indicate în căsuța redacțională.

Pentru informații detaliate despre Proiect, vă invităm să accesați [www.posmediu.catd.ro](http://www.posmediu.catd.ro).

Pe parcursul execuției lucrărilor din cadrul proiectului pentru infrastructura de apă și apă uzată vor exista inconveniente pe care ni le asumăm încă de pe acum, și pentru care dorim să ne cerem scuze în avans. Pe această cale dorim să facem apel la înțelegerea dumneavoastră și să vă cerem sprijinul și bunăvoința în a ne asuma împreună dispoziția de a depăși aceste inconveniente pentru ca în final să beneficiem cu toții de un sistem de alimentare cu apă modern și sigur.

Pentru lucrările de extindere și reabilitare a rețelelor de apă potabilă și canalizare care vor avea loc pe raza localităților vor fi uneori necesare: întreruperea temporară a furnizării apei potabile, restricționarea accesului rutier în zonele de execuție sau devierea traficului. Utilajele de pe fronturile de lucru deschise vor produce uneori zgomot sau praf.

Toți cei implicați în implementarea acestui proiect vor încerca pe cât posibil să diminueze aceste neplăceri. Dorim totodată să punem accent pe necesitatea înlocuirii vechilor rețele în scopul reducerii pierderilor de apă și a creării unei infrastructuri moderne și durabile de alimentare cu apă și canalizare, având ca scop furnizarea unor servicii de o calitate îmbunătățită și ridicarea standardului de viață al dâmbovițenilor.

## Stadiul implementării lucrărilor

În paginile care urmează ne propunem să trecem în revistă care este progresul înregistrat în ultimele luni în cadrul celor 11 contracte de lucrări derulate în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița".

Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgoviște (CL 1)		
Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Valoarea contractată
1. Reabilitare puturi la frontul Manesti-Gheboieni	buc	22
2. Puturi noi la frontul Dragomiresti Nord-Zavoi, Perimetru	buc	3
3. Reabilitare rezervor (1buc.)si Statie de pompare la Gospodaria de apa si frontul de captare Dragomiresti Sud (1 buc.)	global	1
4. Reabilitare aductiune Manesti-Dragomiresti Nord	Km	4,83
5. Reabilitare aductiune Dragomiresti Nord Priseaca	Km	5,91
6. Reabilitare rezervor (1 buc.) si statie de clorinare (1 buc.),rezervor nou la gospodaria de apa Priseaca (1 buc.)	global	1
7. Reabilitare aductiune Priseaca Firul1-Targoviste	Km	4,09
8. Puturi reabilite la frontul Dragomiresti Nord Zavoi	buc	11
9. Reabilitare rezervor si cladire statie de transformare la Dragomiresti Nord	buc	1
10. Reabilitare aductiune fir 2 Priseaca prin inlocuire vane,echipare cu debitmetru	global	1

### Aglomerarea Târgoviște CL 1 – Lucrări la sursele de apă din Municipiul Târgoviște.

Indicatorii au fost atinși în cadrul acestui contract de lucrări, cu excepția indicatorului 7 unde valoarea realizată este mai mică decât cea contractată, motivul fiind nevoia de adaptare la teren a amplasamentului conductei și reamplasarea căminului la intrarea în orașul Targoviste, din motive tehnice.

Pentru finalizarea acestui contract se va lucra în perioada următoare, termenul de finalizare fiind decembrie 2016.

## Stadiul implementării lucrărilor

**CL 2 - Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște Sud** a fost realizată în proporție de 100%, prin lucrări derulate în ultimii ani. Certificatul de recepție a lucrărilor a fost deja realizat în luna aprilie 2014, antreprenorul aflându-se la acest moment în perioada de notificare a defectelor.



### Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște Sud

Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Valoarea contractată
1. Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște Sud—CL2	buc.	1

### CL 3 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște

În cadrul acestui contract se vor realiza în perioada următoare lucrări în vederea atingerii indicatorilor 1-6, în medie volumul acestora ridicându-se la aproximativ 3 km pentru reabilitarea rețelei de apă (joasă și înaltă presiune) și la aproximativ 200 m pentru reabilitarea rețelelor de canalizare.

De asemenea, se vor continua lucrările de extindere a rețelelor de canalizare până la atingerea indicatorilor asumați în cadrul contractului de finanțare.

Lucrările la stațiile de pompare au fost încheiate.

### Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște

Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Cantitatea contractată
1. Reabilitare rețea de apă de joasă presiune	Km.	17,23
2. Reabilitarea rețelelor de apă de înaltă presiune	Km.	5,78
3. Reabilitare rețea de canalizare gravitațională	Km.	7,76
4. Extinderea rețelelor de canalizare gravitațională	Km.	5,24
5. Reabilitare conducte canalizare sub presiune	Km.	0,02
6. Extindere conducte canalizare sub presiune	Km.	0,8
7. Reabilitare stații de pompare	Buc.	1,00
8. Extindere stații de pompare	Buc.	2,00

### Aglomerarea Moreni

#### CL4 – Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni.

Obiectivele pentru lucrările de reabilitare și de extindere a rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni nu au fost atinse în cadrul fazei I a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița", ele urmând să fie îndeplinite în cea de a II a etapă de implementare, până la finalul anului 2016.



### Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni

Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Cantitate contractată
1. Reabilitare rezervoare Bana și stație de clorinare	Bucati (global)	2+1
2. Reabilitare și extindere stație de epurare Moreni	unit	1



#### CL 5 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni.

Lucrările au fost finalizate în cadrul acestui contract de lucrări, procesul verbal de recepție fiind semnat pe data de 28 octombrie 2015. Valoarea lucrărilor la terminare a fost de 23.413.325,28 lei fără TVA.

Obiectivele acestui contract au fost de reducere a pierderilor de apă existente prin înlocuirea conductelor vechi, branșarea și racordarea tuturor locuitorilor existenți pe raza localității, intensificarea activităților economice și sociale la nivelul comunității vizate de proiect, îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor și atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă.



### Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni.

Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Cantitate contractată
1. Extindere rețea de distribuție apă potabilă	km	7,17
2. Reabilitare rețele de canalizare	km	6,56
2* reabilitare rețele canalizare sub presiune	km	0,12
3. Extindere rețele de canalizare	km	16,53
3* Extindere rețele de canalizare sub presiune	km	4,42
4. Stații de pompare apă uzată	buc	7

## Stadiul implementării lucrărilor

### Aglomerările Pucioasa și Fieni

#### CL 6 - Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni.

Lucrările la rezervoarele Musa, Bela și Fieni au necesitat eforturi mari pentru finalizare. Provocările întâmpinate în vederea atingerii indicatorilor asumați s-au datorat diferitelor adaptări la teren.

Aceeași situație s-a regăsit și în cadrul aducțiunii Răteiu-Gâlma și aducțiunii de la puțuri la gospodăria de apă Gâlma. Conexiunea cu un alt proiect și necesitatea schimbării traseului conductei au fost motivele pentru care s-a prelungit reabilitarea conductelor de aducțiune între Berevoiești și rezervoarele Musa și între rezervoarele Musa și Pucioasa Sat.

Lucrările au fost finalizate la data de 18 mai 2016, valoarea lucrărilor recepționate fiind de 58.496.803,34 LEI (valoare fără TVA).



#### CL 7 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni.

În cadrul acestui contract lucrările au fost finalizate și recepționate în luna mai a acestui an, valoarea lucrărilor la terminare fiind de 23.482.250,21 lei fără TVA. Obiectivele lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelei de canalizare din orașele Pucioasa au fost de a reduce pierderile de apă actuale (prin înlocuirea conductelor vechi și corodate), precum și branșarea și racordarea tuturor locuitorilor existenți pe raza localității. În urma finalizării lucrărilor, au fost asigurate condiții pentru intensificarea activităților economice și sociale la nivelul comunității vizate de proiect, diminuarea discrepanțelor existente între diversele localități și zone din România, între localitățile din mediul rural și cel urban, precum și dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene, creșterea calității vieții în cadrul comunității prin crearea unui cadru favorabil sănătății populației, atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă.

Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni		
Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Cantitatea contractată
1. Extindere rețea canalizare Pucioasa	Km	27,56
2. Extindere SPAU –uri în Pucioasa	buc	12
3. Extindere rețea canalizare în Fieni	Km	9,16
4. Extindere SPAU-ri în Fieni	buc	3
5. Reabilitare rețea canalizare în Fieni	Km	3,73

### Aglomerările Găești și Titu

#### CL 8 – Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu.

Indicatorii asumați pentru acest contract de lucrări au fost atinși în totalitate, cu excepția celor aferenți centralei de tratare a apei reziduale (inclusiv tratament terțiar).

Așadar, lucrările în cadrul acestui contract de lucrări vor continua, noul termen de finalizare fiind decembrie 2016.

Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu		
Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Valoarea contractată
1. Evacuarea și tratarea apei reziduale		
2. Centrala de tratare a apei reziduale (inclusiv tratament terțiar)	Buc.	2
	P.E.	39.100
3. Alimentari cu apă		
4. Puturi noi de captare complet echipate și imprejmuire Gaesti	Nr. put	5
5. Conducta aducțiune de la noile puturi la gospodăria de apă Gaesti	Km.	2,78
6. Rezervoare noi de apă 2x1000 mc Gaesti	Nr.	2

Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni		
Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Valoarea contractată
1. Reabilitare rezervor 4000 mc Musa	buc	1
2. Stație de clorinare nouă cu clor gazos Musa	buc	1
3. Construcție rezervor 500 mc Bela	buc	1
4. Stație de clorinare nouă cu hipoclorit Bela	buc	1
5. Reabilitare racord de aducțiune la rezervorul Musa	Km	0,39
6. Stație nouă de clorinare cu clor gazos la rezervoarele Branesti	buc	1
7. Extindere aducțiune către rezervor Bela	Km	0,98
8. Extindere și reabilitare stație de epurare Pucioasa	unit	1
9. Reabilitare aducțiune la rezervoare Fieni	Km	1,46
10. Reabilitare rezervor 2500 mc Fieni	buc	1
11. Stație de clorinare cu clor gazos Fieni	buc	1
12. Extindere și reabilitare stație de epurare Fieni	unit	1
13. Reabilitare aducțiune Rateiu-Galma	Km	4,42
14. Puturi de captare noi la Galma	buc	3
15. Aducțiune nouă de la puturi la gospodăria de apă Galma	Km	0,98
16. Extindere camera de captare izvor Galma	buc	1
17. Reabilitare rezervoare 2 x 1000 mc la gospodăria de apă Galma	buc	2
18. Reabilitare conductă aducțiune între Berevoiesti și rezervoarele Musa	Km	4,28
19. Reabilitare conductă aducțiune între rezervoarele Musa și Pucioasa Sat	Km	3,83



## Stadiul implementării lucrărilor

### CL 9 - "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești".

Lucrările au fost finalizate și recepționate în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 21681/2985-UIP/14.06.2016. Valoarea lucrărilor contractate este de 24.137.901,52 lei fără TVA.

Obiectivele acestui contract au fost de reducere a pierderilor de apă existente prin înlocuirea conductelor vechi, branșarea și racordarea tuturor locuitorilor existenți pe raza localității, intensificarea activităților economice și sociale la nivelul comunității vizate de proiect, îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor și atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă. Au fost executate atât lucrări de reabilitare a rețelelor de canalizare existente, cât și lucrări de extindere a acestora. Totodată, a fost executată o conductă nouă de refulare de la SP1 până la stația de epurare Găești.

Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești		
Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Valoarea contractată
1. Reabilitare rețele de canalizare Gaesti	Km	4.31
2.Reabilitare conducte canalizare sub presiune Gaesti	Km	3,92
3.Extindere rețele canalizare Gaesti	Km	25.27
4.Extindere conducte de canalizare sub presiune Gaesti	Km	2,66
5.Extindere statii pompare Gaesti	buc.	8



### CL 10 – „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 1”.

Extinderea rețelei de alimentare cu apă în Titu s-a făcut cu 3,45 km până în iulie 2016, iar cea de canalizare gravitațională cu 2,68 km. În vederea atingerii indicatorilor asumați în cadrul proiectului de finanțare, lucrările vor continua până la finalul acestui an.

În ceea ce privește lucrările la stațiile noi de pompare apă uzată, acestea au fost finalizate.

Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 1		
Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Cantitatea contractată
1. Extindere rețea de alimentare cu apă	Km	9,81
2. Extindere rețea de canalizare gravitațională	Km	6,48
3. Statii noi de pompare apă uzată	buc	2



### CL 10 – „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 2”.

Progresul lucrărilor în cadrul acestui contract nu este foarte mare, până în iulie 2016 extinderea rețelei de canalizare prin vacuum fiind de 17,96 km, cu un rest de 10,99 km de realizat în vederea atingerii indicatorilor asumați.

De asemenea, lucrările la cele două stații vacuum nu au fost încheiate.

În vederea finalizării tuturor lucrărilor, termenul propus pentru finalizarea acestui contract de lucrări este decembrie 2016.

Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 2		
Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Cantitatea contractată
1.Extindere rețea de canalizare prin vacuum	Km	28,94
2. Statii de vacuum	buc	2



Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin POS Mediu.

Editorul acestui buletin informativ este S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Adresa: Bd. I.C. Brătianu nr. 50, Târgoviște Tel: 0245/620791; 0245/614403 Fax: 0245/611774; www.catd.ro

Data publicării: Septembrie 2016

CONȚINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU POZIȚIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI