



**09.03.2012** – Semnarea Contractului de Servicii pentru Auditul Proiectului, încheiat între CATD și firma Delloite Audit S.R.L., cu o valoare de 239.426 lei fără TVA atribuit prin achiziție publică cu licitație deschisă.

**09.03.2012** – Semnarea Contractului de Lucrări CL 3 – "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște", atribuit prin achiziție publică cu licitație deschisă asocierii formate din S.C. Proms Concept Group S.R.L. & S.C. Grossmann Engineering Group S.R.L. & S.C. Complis S.A. Contractul în valoare de 23.096.145,30 urmează a se finaliza în anul 2014.

**27.03.2012** – Semnarea Contractului de Lucrări CL 7 – "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa – Fieni", atribuit prin achiziție publică cu licitație deschisă firmei S.C. Valve International S.A. Brăila, cu o valoare de 25.248.900,65 lei fără TVA.

**02.05.2012** – Semnarea Contractului de Lucrări CL 1 – "Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgoviște", atribuit prin achiziție publică cu licitație deschisă asocierii formate din S.C. ERG Termrom Galați & S.C. Rosal Group S.R.L., cu o valoare de 22.568.288 lei fără TVA.

**25.05.2012** – Semnarea Contractului de Lucrări CL 6 – "Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni", atribuit prin achiziție publică cu licitație deschisă asocierii formate din Stulz - Planaqua GmbH – lider de asociere & Motris Company S.R.L. & Consanduar S.R.L. & S.C. Cazan Impex'93 S.R.L. Contractul a fost atribuit cu o valoare de 25.496.803,34 lei fără TVA

## Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița

### Noutăți

- I. În data de 4 Octombrie 2012, a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor în cadrul **CL 5 – "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni"**, atribuit firmei S.C. PROMS CONCEPT GROUP S.R.L., cu o valoare de 23.894.366,77 lei fără TVA. Termenul de finalizare a lucrărilor este 04.07.2014.
  - II. În prezent, sunt în derulare 7 din cele 10 Contracte de Lucrări, stadiul de implementare al acestora fiind expus în cele ce urmează:  
În cadrul Contractului de lucrări **CL 1 – "Lucrări la sursele de apă din Municipiul Târgoviște"**, Antreprenorul a predat documentațiile tehnice pentru obținerea autorizației de demolare, documentația tehnică de organizare a lucrărilor de execuție, studii topografice, studii geotehnice, expertize tehnice, Proiectul Tehnologic final, documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism și avizele prevăzute de acesta.  
Beneficiarul a obținut autorizația de demolare la rezervorul R3 (Gospodăria de apă Priseaca), Certificatul de Urbanism, precum și autorizația de construire pentru conducta de aducțiune - firul 1 de la Gospodăria de apă Priseaca, pâna la Târgoviște.  
În cadrul **CL 2 – "Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște – Sud"**, în prezent, se desfășoară lucrări de realizare a structurii de rezistență la punctul de descărcare pentru nămolul septic, la grătarele rare și dese, deznisipatorul și separatorul de grăsimi, decantorul primar, stația de pompare, bazinele de aerare și bazinele anaerobe, stația suflantă, camera de distribuție la decantoarele secundare, bazinul de stocare a nămolului activat în exces, clădirea tehnică, pavilionul administrativ. De asemenea, faza de demolare este executată 100%, iar proiectul tehnic și cel tehnologic sunt finalizate. Antreprenorul a mai executat lucrări la rețelele de incintă (apă uzată și rețele nămol).
- La **CL 3 – "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviste"**, Antreprenorul a finalizat lucrările de extindere la rețeaua de canalizare în cartierele Prepeleac și Romlux și continuă lucrările de reabilitare a rețelelor de apă pe străzile Tudorică Popescu, Crăițelor, Calea București,

## Momente cheie ale Proiectului

**07.06.2012** – S-a semnat Contractul de Lucrări CL 4, "Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni", în valoare de 33.447.269,89 lei fără TVA, atribuit prin achiziție publică cu licitație deschisă asocierii formate din Contrat Ingenieria y Obras S.A-lider de asociere, & Fase Estudios e Proyectos SA & Confort Dâmbovița SA.

**25.07.2012** - Contractul de Furnizare CP2 – "Autospalator canalizare și vehicule operaționale" a fost semnat de către Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița, fiind atribuit prin achiziție publică cu licitație deschisă asocierii formate din S.C. EURITEH S.R.L. – lider de asociere & S.C. TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCȚII S.R.L. & S.C. LEADER ECO S.R.L., cu valoarea de 7.515.425 lei fără TVA.

**08.11.2012** – Un an de la semnarea Contractului de Lucrări CL 2 – "Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște – Sud". Evenimentul a fost marcat prin organizarea unei conferințe de presă cu prilejul căreia a fost analizat stadiul lucrărilor desfășurate de la începutul proiectului și a planificărilor pentru finalizarea lucrărilor în termenul prevăzut.

Calea Domnească; se lucrează în continuare la reabilitarea rețelelor de canalizare gravitațională pe străzile: Vasile Florescu, Radu Popescu, Tudorică Popescu, Șerban Greceanu și Prutului.

La **CL 4 - "Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni"**, s-a întocmit Proiectul Tehnologic, a fost obținută autorizația de demolare la stația de epurare Moreni, unde a și început demolarea platformelor de nămol, a biofiltrelor și a bazinului de stabilizare a nămolului și au demarat lucrările la organizările de șantier pentru stația de epurare Moreni și rezervoarele Bana.

În cadrul **CL 5 - "Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare Moreni"** au început lucrările de execuție la rețeaua de apă în cartierul Schela Mare - pe strada Târgoviștei, unde s-au executat aproximativ 1500 ml de rețea de alimentare cu apă.

În cadrul **CL 6 – "Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni"** s-au elaborat documentațiile referitoare la obținerea Certificatului de Urbanism/Autorizărilor de Desființare/Organizare de Șantier/Reabilitare stații de epurare, în funcție de prioritățile din etapizarea lucrărilor, s-au obținut autorizațiile de construcție pentru stațiile de epurare Pucioasa și Fieni, s-au predat Proiectul Tehnic și detaliile de execuție pentru primele obiective (Pavilion administrativ pentru SEAU Pucioasa și SEAU Fieni) ce urmează a se realiza în cadrul stațiilor de epurare.

Totodată, au demarat lucrările de construcție pentru organizările de șantier de la stațiile de epurare Pucioasa și Fieni.

În cadrul Contractului de Lucrări **CL 7 – "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni"**, Antreprenorul a continuat fronturile de lucru din Pucioasa, finalizând o parte din ele, pe străzile Colinei, Duzilor și Pajiștei, cât și în Fieni, unde a terminat lucrările de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile Pădurari și Tronson C40-C162.

Pentru informații detaliate despre progresul lucrărilor din cadrul Proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița", vă invităm să vizitați site-ul Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița, pe [www.catd.ro](http://www.catd.ro), accesând link-ul POS Mediu.

**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița**  
**Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu**  
**Data publicării: 06.12.2012**

**Editorul materialului: Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița**

**Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro)**

**Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României**